

Alla belopp i tkr.		UTFALL T.O.M. 191231					PROGNOS FÖR EJ FÄRDIGSTÄLLDA PROJEKT			
Projekt	Status	Utgifter	Inkomster	Netto	Budget	Avvikelse	Prognos (netto)	Budget	Avvikelse	Kommentar
Lågehallarna	Invigt september 2019, inväntar slutkostnader	134 053	-41	134 012	146 766	12 754	138 966	146 766	7 800	Projektet inkluderar inventarier (budget under KFN). Inkomst avser bidrag för laddstolpar. Budget innefattar beslut i KF 2018 om 122 280 tkr samt tilläggsbudget beslutad av KF 2019 om 24 386 tkr. Projektet billigare pga billigare parkeringslösning.
Stationssamhälle 2.0	Slutredovisat till Trafikverket, inväntar faktura för väderskydd från Skånetrafiken	36 063	-21 710	14 353	20 250	5 897	18 650	20 250	1 600	Budgeten består av dels 3 000 tkr för planering och projektering (Trafikverket finansierar inte denna del), dels genomförandet med en budgeterad utgift om 34 500 tkr, och 17 250 tkr i bidrag. Projektet blir billigare pga mindre mängd förorenade massor. Bidraget från Skånetrafiken är inte budgeterat utan är tänkt att helt täcka utgifterna för hållplatsläge och väderskydd.
Skogsgläntans fsk	Lokalerna togs i bruk hösten/vintern 2018. Inväntar att entreprenören ska åtgärda vissa arbeten, ca 300 tkr innehålles.	24 513	-610	23 903	22 500	-1 403	24 200	22 500	-1 700	Projektet dyrare pga utökad kökskapacitet. Fler portioner tillagas som en konsekvens av stängningen av Aptitens kök.
Hälsans hus (exkl inventarier)	Projektet helt avslutat, lokalerna togs i bruk våren 2018.	36 172	0	36 172	39 200	3 028				