

Verksamhetsrapport 1 2020

Entreprenörsbyte

Den 1 februari 2020 bytte MERAB entreprenör gällande hämtningen av kärlavfall. Inför uppstarten av den nya entreprenaden hade den nya entreprenören Suez Recycling AB sett över tömningsrundorna och gjort en del förändringar. Syftet var att få en bättre fördelning av antalet tömningar per dag och per bil. Detta har lett till förändrade tömningsdagar för en hel del kunder. För att säkerställa att det inte skulle gå för lång tid mellan de ordinarie tömningarna skulle Suez utföra ca 13 500 extra tömningar under vecka 5, dvs. veckan innan den nya entreprenaden startade. Då de inte lyckades bemanna tillräckligt med bilar kunde inte alla extratömningar utföras som planerat. Suez fortsatte därför att utföra extratömningar fram till och med den 15 februari.

I stort sett alla ordinarie tömningar har utförts helt i enlighet med det nya tömningsschemat.

Utpumpning av lakvatten från Rönneholms avfallsanläggning

I början av februari anmälde MERAB till Eslövs kommun att bolaget kommer att behöva släppa ut lakvatten från Rönneholms avfallsanläggning till recipienten (Rönne å) i enlighet med de provisoriska villkoren i tillståndet för verksamheten. Enligt gällande tillstånd får utsläpp av lakvatten ske under perioden 15 oktober till 15 april. Mängden utsläppt lakvatten får inte överstiga 80 000 m³ och föroreningsinnehållet får vara högst 2 000 kg BOD₇, 40 kg totalfosfor och 1 200 kg totalkväve, allt räknat per kalenderår.

Anmälan godkändes och MERAB började pumpa ut lakvatten 2020-02-10.

MERAB tar ut prover på utgående vatten en gång per vecka och följer kontinuerligt upp utpumpade mängder med avseende på föroreningsinnehåll och utpumpad volym.

Senast tre veckor efter avslutad utpumpning kommer MERAB att lämna en slutrapport till tillsynsmyndigheten.

Utkast handlingsplan för Ekerödsdeponin

I december 2019 skickade MERAB in ett utkast till handlingsplan till Höörs kommun gällande Ekerödsdeponin:

Åtgärdsplan steg 1 som planeras att genomföras under 2020 och 2021:

- Förslag till reviderat kontrollprogram för vattenanalyser
- Förslag på nya provpunkter
- Kontrollera och rensa ledningar och diken
- Komplettera täckningen där synligt avfall finns
- Ta fram bekämpningsplan för parkslide
- Fortsätta bekämpa björnloka

Åtgärdsplan steg 2 som planeras att genomföras från 2022 och framåt:

- Förslag på framtida hantering av lakvatten baserat på utvärdering av resultat av reviderat kontrollprogram
- Förslag på fortsatt provtagning och analys av vatten
- Eventuella åtgärder på deponin om det behövs för att minska deponins påverkan på omgivningen
- Eventuell utjämning av högar och igenfyllning av infiltrationsdammar
- Eventuellt påföra ett skikt av kompost som kan fungera som metanoxiderande skikt

MERAB har ännu inte fått någon återkoppling från Höörs kommun gällande det inskickade utkastet till handlingsplan.

Fiberanslutning Rönneholms avfallsanläggning

I slutet av januari fick vi äntligen besked från Telia om att de kan leverera en fiberlösning till Rönneholms avfallsanläggning. Den bedömda kostnaden är 300 000 kr varav merparten är grävkostnader. Själva installationskostnaden utgör bara en mindre del. Kostnaden ingår i investeringsplanen för 2020.

Upphandlingar

Under januari avslutades upphandlingen av teknisk konsult. Det kom in två anbud och efter utvärdering antogs två leverantörer, Sweco och Tyréns. Avtalen löper på 4 år med start 2020-02-01.

Under januari avslutades den förnyade upphandlingen av hjullastare. Inga anbud inkom och MERAB övergick därefter till förhandlat upphandlingsförfarande.

Ny hemsida för MERAB

Under januari påbörjades arbetet med att ta fram en ny hemsida för MERAB. Extern konsult är upphandlad via Eslövs kommun. Eslövs kommun bistår MERAB med projektledning av den externa konsulten. Arbetet med att ta fram en ny hemsida är kostnadsberäknat till 300 000 kronor och planen är att lansera den nya hemsidan efter sommaren.

Eslöv 2020-02-19

Åsa Winkler